

161kV板城~遠信線等3案地下管路統包工程-預定進度表

作業名稱	預定時間	預定開始	預定完成	作業日期	112年					113年												114年														
					8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月								
					10	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	31	30	31	30	31	466	497	528	556	587	617	648	678	709							
		預定進度(%)			1.00%	3.00%	4.00%	7.00%	11.00%	14.00%	17.00%	20.00%	25.00%	29.00%	35.00%	39.00%	44.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	71.00%	79.00%	86.00%	91.00%	95.00%	98.00%	99.00%								
第1期：設計及施工作業																																				
第1-1期：A案-161kV板城-遠信線管路工程					300																															
第1-1a 期(設計) 開工日當日起150日曆天內完成					112/8/18	113/1/15	150																													
第1-1b 期(施工) 於甲方通知開工日當日起150日曆天內完成					113/11/1	114/3/31	150																													
第1-2期：B案-161kV樹林-頂埔擴分歧板城線管路工程					450																															
第1-2a 期(設計) 開工日當日起150日曆天內完成					112/8/18	113/1/15	150																													
第1-2b 期(施工) 於甲方通知開工日當日起300日曆天內完成					113/1/22	113/11/17	300																													
第1-3期：C案-161kV深美-七張線推管段配管灌實工程					180																															
第1-3a 期(設計) 開工日當日起30日曆天內完成					112/8/18	112/9/17	30																													
第1-3b 期(施工) 於甲方通知開工日當日起150日曆天內完成					112/9/24	113/2/21	150																													
第2期：交連PE 電纜及充油電纜線路安裝圖面繪製(含光纜)					135																															
第2-1 期：A 案-161kV 板城-遠信線及161kV 板城-景星一進一出遠信線地下電纜新建工程					113/1/15	113/4/14	90	電纜線路安裝圖面繪製																												
第2-2 期：B 案-161kV 樹林-頂埔擴分歧板城線及161kV 樹德-頂埔擴分歧板城線地下電纜擴線工程					113/1/15	113/2/29	45	電纜線路安裝圖面繪製																												
第3期：「竣工圖資及工程竣工結算資料(竣工項目數量表單)製作」					90																															
第3-1 期「竣工圖資及工程竣工結算資料(竣工項目數量表單)製作」					114/5/20	114/6/19	30	竣工結算資料																												
第3-2 期「竣工圖資及工程竣工結算資料(竣工項目數量表單)製作」					114/1/6	114/2/5	30	竣工結算資料																												
第3-3 期「竣工圖資及工程竣工結算資料(竣工項目數量表單)製作」					113/1/2	113/2/1	30	竣工結算資料																												
第4期：「所有竣工數量結算彙總資料(含已驗及未驗)製作」					114/6/19	114/7/29	40	工程結算彙總資料																												